التقييم النهائي لمشروع المياه والإصحاح البيئي في قرى الهضبة الشرقية

المشروع WASH-2018-01

إعداد: مركز تل الورد للبحوث والتقييم — أيلول/سبتمبر 2021

أُعدّ لصالح مؤسسة الريحان للتنمية وصندوق سدرة الوادي للتنمية

> وثيقة مُصطنعة لأغراض العرض والاختبار؛ جميع الأسماء والأرقام والجهات الواردة فيها خيالية.

البيان	التفاصيل
مدة المشروع	1 نيسان/أبريل 2018 – 30 حزيران/يونيو 2021 (بعد تمديد دون كلفة لثلاثة أشهر)
منطقة المشروع	18 قرية في أقضية عين الغزال وتل الورد والمنارة
قيمة المنحة	1,200,000 دولار أمريكي
فترة العمل الميداني	12 تموز/يوليو – 20 آب/أغسطس 2021
فريق التقييم	م. هشام القدسي وريما الأنصاري (أسماء مستعارة)

يهدف هذا التقييم إلى قياس ما حققه المشروع مقارنة بالمسح المرجعي لعام 2017 وبالأهداف الواردة في اتفاقية المنحة، واستخلاص الدروس للمرحلة التالية من عمل المؤسسة في قطاع المياه.

الملخص التنفيذي

حقق المشروع أغلب أهدافه، وتجاوز بعضها، رغم ما فرضته الجائحة من توقف للأعمال الإنشائية. ونقيّمه في المجمل بأنه **ناجح**.

أبرز النتائج

- ارتفعت نسبة الأسر التي تحصل على مياه الشرب من مصدر آمن من 41% في عام 2017 إلى 78% في عام 2021، متجاوزة الهدف البالغ 75%.
- أُنجزت 22 نقطة مياه آمنة من أصل 24 مخطط لها، بعد إلغاء موقعين ثبت انخفاض منسوب المياه الجوفية فيهما.
- بُنيت 2,950 وحدة صرف صحي منزلية محسّنة من أصل 3,000 مستهدفة.
- ارتفعت نسبة الأسر التي تستخدم مرحاضاً محسّناً من 33% إلى 69%.
- انخفضت نسبة الأسر التي أفادت بإصابة طفل دون الخامسة بالإسهال خلال أسبوعين من 24% إلى 11%.
- شارك 16,200 شخص في أنشطة تعزيز النظافة.
- تعمل في القرى الثماني عشرة لجان مياه تشغل النساء 40% من مقاعدها.
- صُرف 1,196,400 دولار أمريكي، أي 99.7% من قيمة المنحة.

منهجية التقييم

اعتمد التقييم على تكرار المسح الأسري المرجعي بالأداة نفسها تقريباً، لضمان قابلية المقارنة، إضافة إلى أدوات نوعية وفحص ميداني للمنشآت:

- **مسح أسري ختامي:** شمل 1,200 أسرة سُحبت من القرى الثماني عشرة بالطريقة نفسها المتبعة في عام 2017.
- **فحص نقاط المياه:** زار مهندس الفريق نقاط المياه الـ 22 جميعها، واختبر جودة المياه في عينة منها.
- **مجموعات النقاش:** نُظمت 9 مجموعات نقاش، منها 5 مجموعات للنساء.
- **المقابلات:** أُجريت 26 مقابلة مع أعضاء لجان المياه والمجالس القروية وفريق المشروع وممثل الجهة المانحة.

حدود التقييم

اعتمدت مؤشرات الإسهال وغسل اليدين على إفادة الأسر، وقد تتأثر بالرغبة في تقديم إجابات مقبولة اجتماعياً. كما أن قياس الأثر الصحي بعد أشهر قليلة من اكتمال آخر المنشآت لا يكفي للحكم على الاستدامة.

النتائج مقارنة بخط الأساس

المؤشر	2017	المستهدف	2021
الأسر التي تحصل على مياه الشرب من مصدر آمن	41%	75%	78%
الأسر التي تستخدم مرحاضاً محسّناً خاصاً بها	33%	—	69%
الأسر التي لا تملك أي مرفق صرف صحي	18%	—	6%
غسل اليدين بالماء والصابون في الأوقات الحرجة	19%	—	52%
إصابة طفل دون الخامسة بالإسهال خلال أسبوعين	24%	—	11%
متوسط الوقت اللازم لجلب المياه ذهاباً وإياباً (دقيقة)	74	—	21

يُظهر الجدول تحسناً كبيراً في جميع المؤشرات. وأبرز ما لاحظه الفريق تراجع الوقت الذي تقضيه النساء والفتيات في جلب المياه، إذ قالت المشاركات في مجموعات النقاش إن الوقت الذي وفّرنه صار يذهب إلى رعاية الأطفال والعمل الزراعي ومتابعة دراسة البنات.

المخرجات والكفاءة

بند الموازنة	المخصص (دولار أمريكي)	المصروف (دولار أمريكي)
إنشاء نقاط المياه وتأهيلها	540,000	532,500
دعم بناء المراحيض المنزلية المحسّنة	330,000	331,200
أنشطة تعزيز النظافة	120,000	118,700
رواتب فريق المشروع	126,000	126,000
الرصد والتقييم	36,000	40,000
التكاليف غير المباشرة	48,000	48,000
الإجمالي	**1,200,000**	**1,196,400**

بلغ عدد نقاط المياه المنجزة 22 نقطة، وعدد الوحدات المنزلية المحسّنة 2,950 وحدة. وتجاوز بند الرصد والتقييم مخصصه بسبب تكرار المسح الأسري كاملاً بدلاً من عينة مصغرة، وغُطي الفرق من وفورات بند نقاط المياه بعد إلغاء الموقعين.

الاستدامة

لجان المياه. تشكلت في كل قرية لجنة مياه منذ السنة الأولى، وتجتمع اللجان شهرياً في أغلب القرى. وتشغل النساء 40% من مقاعدها، متجاوزات الحد الأدنى الوارد في الاتفاقية وهو 30%. غير أن مشاركة النساء في القرارات الفنية ما زالت أضعف من مشاركتهن في متابعة النظافة.

الصيانة. دُرّب 36 فنياً محلياً على صيانة المضخات والخزانات، وتملك كل لجنة دفتراً لتسجيل الأعطال والإصلاحات. ولاحظ الفريق أن قطع الغيار غير متوفرة في الأسواق القريبة، ما قد يطيل مدة توقف أي نقطة تتعطل مضختها.

دور المجالس القروية. وقّع كل مجلس قروي محضر تسلم لنقطة المياه، يتضمن التزامه بمساندة لجنة المياه في الصيانة الكبرى.

الممارسات الصحية. تراجع الحماس لجلسات النظافة بعد انتهاء الحملات، ويحتاج الحفاظ على ممارسة غسل اليدين إلى تذكير منتظم عبر المدارس والمراكز الصحية.

الدروس المستفادة والتوصيات

1. **إشراك لجان المياه منذ مرحلة التصميم** لا بعد اكتمال الإنشاء، فاللجان التي شاركت في اختيار المواقع كانت الأكثر نشاطاً.
2. **إجراء دراسة هيدرولوجية مسبقة** لكل موقع قبل التعاقد، لتجنب إلغاء المواقع بعد بدء العمل.
3. **إنشاء مخزون مشترك لقطع الغيار** في مركز المحافظة بالتعاون مع المجالس القروية.
4. **ربط حملات النظافة بالمدارس** لضمان استمرارها بعد انتهاء المشروع.
5. **متابعة القرى بعد عام من الإغلاق** للتحقق من استمرار عمل نقاط المياه.

يمكن الاطلاع على التقرير وملاحقه عبر الرابط https://example.org/reports/wash-evaluation-2021.